

**Θέμα 8ο: Τεχνικά**

**8.3 Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» συνολικά κατά εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, με αναθεώρηση**

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη :

- ο Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.03.1984, τ. Α') «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
- ο Την υπ' αριθμ. πρωτ. 18959/19.06.2023 Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Φ.Ε.Κ. 595/23.06.2023, τ. Υ.Ο.Δ.Δ) (ΑΔΑ:6ΥΠ8469Β7Λ-ΕΩ8),
- ο Την υπ' αριθμ. πρωτ. 25105/26.07.2023 Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Πρύτανη και ορισμού τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 742/27-07-2023, τ. ΥΟΔΔ) (ΑΔΑ: 64Ν2469Β7Λ-ΖΘΧ),
- ο Την υπ' αριθμ. πρωτ. 26859/02.08.2023 Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν εκλογής Πρύτανη (ΑΔΑ:6Λ6Σ469Β7Λ-ΜΓΜ), όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 31573/25.09.2023 Πράξη Πρύτανη ως προς τον ορισμό Γραμματέα αυτού (ΑΔΑ : 9Ο8Τ469Β7Λ-ΩΨ3),
- ο Την υπ' αριθμ. πρωτ. 27407/04.08.2023 Απόφαση Πρύτανη Καθορισμού του τομέα ευθύνης κάθε Αντιπρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων (ΦΕΚ 5064/11.08.2023, τ. Β') (ΑΔΑ: ΨΔΨΟ469Β7Λ-ΞΚ0), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 28632/01.09.2023 Απόφαση Πρύτανη ως προς τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 5348/07.09.2023, τ. Β') (ΑΔΑ: 6ΤΝΒ469Β7Λ-7Τ4) και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 39780/06.11.2023 Απόφαση Πρύτανη ως προς τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Αντιπρύτανη Διεθνοποίησης, Εξωστρέφειας και Φοιτητικής Μέριμνας (ΦΕΚ 6495/15.11.2023, τ. Β') (ΑΔΑ:6ΔΒ9469Β7Λ-ΒΦΠ),
- ο Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α'), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την απόφαση της υπ' αριθμ. 26/05.12.2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 4.9 «Ρύθμιση, έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατ' άρθρο 223 του ν. 4957/2022, ειδικότερα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης, των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάθε είδους συλλογικών οργάνων και επιτροπών που συγκροτούνται και λειτουργούν για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 6656/23.12.2022 τ. Β', ΑΔΑ: ΩΑΦΕ469Β7Λ-Ι6Β), και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/09.03.1999, τ. Α'),
- ο Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν. 4957/2022, όπως ισχύουν,
- ο Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ 147/08-08-2016, τ.Α') και ιδιαίτερα του άρθρου 147, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

- ο Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 14056/16.04.2024 εγγράφου του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
- ο Την υπ' αριθμ. 55/25-01-2023 απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, που αφορά στην ανάδειξη της εταιρείας «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ Α.Τ.Ε.» ως τελικού αναδόχου/κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο», με μέση έκπτωση είκοσι επτά τοις εκατό και πενήντα δύο εκατοστά (27,52%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης του έργου, (ΑΔΑ: ΨΛ3Ξ469Β7Λ-ΜΩΖ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012562892 2023-04-27),
- ο Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και το από 12-05-2023 συμφωνητικό του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» (ΑΔΑ:6Γ5Ζ469Β7Λ-Ε4Ρ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012666827 2023-05-12),
- ο Την υπ' αριθμ. πρωτ. 18341/12-06-2023 έγκριση χρονοδιαγράμματος του έργου, σύμφωνα με το οποίο η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 11-05-2024,
- ο Το ημερολόγιο του έργου,
- ο Το φάκελο και τη σχετική αλληλογραφία του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο»,
- ο Το υπ' αριθμ. πρωτ. 11216/29-03-2024 έγγραφο του αναδόχου σύμφωνα με το οποίο αιτείται παράταση προθεσμίας του έργου κατά 120 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως 12-09-2024,
- ο Το γεγονός ότι τις ημέρες του καλοκαιριού 2023 με υψηλές θερμοκρασίες (καύσωνας) δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών μόνωσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τεχνικών φυλλαδίων των εγκεκριμένων υλικών προς χρήση (συνολικά 14 ημέρες),
- ο Το γεγονός ότι κατά τις ημέρες έντονων βροχοπτώσεων δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εξωτερικών εργασιών μόνωσης (συνολικά 10 ημέρες),
- ο Το γεγονός ότι κατά την ημέρα ισχυρών ανέμων δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης προβολέων στο δάμα (01-03-2024, 1 ημέρα),
- ο Το γεγονός ότι κατά τις ημέρες της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων 2023, το Πανεπιστήμιο λειτούργουσε με προσωπικό ασφαλείας και δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης συνεργείων για εκτέλεση εργασιών (27-30/12/2023 και 02-07/01/2024, συνολικά 10 ημέρες),
- ο Το γεγονός ότι κατά τις ημέρες διενέργειας εξετάσεων του Πανεπιστημίου (εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου 2024) δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης συνεργείων για εκτέλεση εργασιών δεδομένης της όχλησης που προκαλείται (29/01/2024 – 11/02/2024, συνολικά 14 ημέρες),
- ο Το γεγονός της προσωρινής διακοπής των εργασιών κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 2831/25-01-2024 απόφασης αποδοχής (εκ μέρους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας) της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου (22-25/01/2024, συνολικά 4 ημέρες),
- ο Το γεγονός ότι κατά τις ημέρες καταλήψεων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου από φοιτητές δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης συνεργείων για εκτέλεση εργασιών (13-18/02/2024 και 08/03/2024, συνολικά 7 ημέρες),
- ο Το γεγονός ότι τα ανωτέρω (παρ. 13 έως και 21) δεν οφείλονται σε παραλείψεις και πράξεις του αναδόχου και
- ο Το γεγονός ότι στο υπ' αριθμ. πρωτ. 13850/15-04-2024 έγγραφο της (αρ. πρωτ. εισερχομένου 974/15-04-2024), η Ε.Υ.Δ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» με α/α 2 της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» με κωδικό

ΟΠΣ 6000080, (όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση,

καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα

**αποφασίζει**

και εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» κατά  $14+10+1+10+14+4+7 = 60$  (εξήντα) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και τις 10-07-2024, «με αναθεώρηση» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 174 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 του ν.4782/2021,

- υπάρχει η δυνατότητα άσκησης ένστασης κατά της Απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης,
- η ανατρεπτική προθεσμία για την άσκησή της είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής Απόφασης,
- το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για τη λήψη απόφασης επί της ένστασης είναι το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και
- οι συνέπειες από τη μη άσκηση της ένστασης, είναι αυτές που προβλέπονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα απόφαση αναρτάται στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια», σύμφωνα με το Ν.4727/2020.

Ακολούθως, η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τις περαιτέρω ενέργειες.

**Πρύτανης**

**Η αρμόδια υπάλληλος για την τήρηση  
των πρακτικών**

\*

\*

**Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου**

**Κωνσταντίνα Μαλαματίνα**

\* Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας.