



Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (ΚΔΤΥ) του Παν. Αιγαίου

Προς: ΠΡΥΤΑΝΗ

ΘΕΜΑ για Συμβούλιο Διοίκησης Ιδρύματος

Τίτλος: Εισηγήση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Αρωνίδης Κοσμάς» (Έδρα: Αχιλλέως 4, Τ.Κ. 14121, Νέο Ηράκλειο, Τηλ: 6938813345), για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΡΡΑΔΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ»

Η Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4957/22 (ΦΕΚ 141 Α/21-7-2022): Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α') «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 18959/19.06.2023 διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Φ.Ε.Κ. 595/23.06.2023, τ. Υ.Ο.Δ.Δ) (ΑΔΑ:6ΥΠ8469Β7Λ-ΕΩ8)
- Την υπ' αρ. 25105/26.07.2023 Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Πρύτανη και ορισμού τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 742/27-07-2023, τ. ΥΟΔΔ) (ΑΔΑ: 64Ν2469Β7Λ-ΖΘΧ)
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 26859/02.08.2023 διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν εκλογής Πρύτανη (ΑΔΑ:6Λ6Σ469Β7Λ-ΜΓΜ),
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 27407/04.08.2023 απόφαση Πρύτανη Καθορισμού του τομέα ευθύνης κάθε Αντιπρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων (ΦΕΚ 5064/11.08.2023 τ. Β') (ΑΔΑ: ΨΔΨΟ469Β7Λ-ΞΚ0),
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ 147/08-08-2016, τ.Α') και ειδικότερα το άρθρο 184.
- Την υπ' αριθμ. 53/09.11.2020 απόφαση της συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 6.5 «Έγκριση α) σκοπιμότητας της δαπάνης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Παροχή Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (σύμφωνα με τα άρθρα 2, παρ. 1(9(α)) και 3(6(β)) και 52 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, για τη συγκρότηση του φακέλου του Σύνθετου Ανοιχτού Διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο: «Αποκατάσταση και επέκταση Καρραδείου κτιρίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο», β) πραγματοποίησης της εν λόγω δαπάνης με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/16, και γ) των τευχών δημοπράτησης του εν λόγω διαγωνισμού», (ΑΔΑ: 9ΤΑΜ469Β7Λ-ΙΨ7, ΑΔΑΜ: 20REQ007631618 2020-11-11)

- Τη Διακήρυξη του σχετικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, (ΑΔΑΜ: 20PROC007849621 2020- 12- 15) και τους όρους αυτής.
- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 62/18.02.2021 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 6.3 «Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΡΡΑΔΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ»»,
- Την υπ' αριθμ. 66/02.04.2021 Απόφαση της συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου με θέμα: Ανάδειξη τελικού αναδόχου/κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΡΡΑΔΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ» (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008476856/2021-04-16, ΑΔΑ: Ω3ΥΚ469Β7Λ-ΗΙ1).
- Την από 17 Μαΐου 2021, υπογεγραμμένη Σύμβαση Ανάθεσης για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΡΡΑΔΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ», συνολικού ποσού 22.807,37 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%), μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Αναδόχου κ. Αρωνίδη Κοσμά (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008611371 2021-05-17, ΑΔΑ: 6ΗΓΠ469Β7Λ-ΟΥ7).
- Το από 07.06.2021 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω σύμβαση, με λήξη των εργασιών στις 17.09.2021.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 17209/02.09.2021 έγγραφο του Αναδόχου κ. Αρωνίδη Κοσμά (με έδρα: Αχιλλέως 4, Τ.Κ. 14121, Νέο Ηράκλειο, τηλ: 6938813345), με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της υπηρεσίας, κατά 80 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 06.12.2021.
- Την υπ' αριθμ. 78/10.09.2021 Απόφαση της συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου θέμα 6.2 με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα του αναδόχου για παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης μέχρι τις 06.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΖΨΘ469Β7Λ-2ΙΟ).
- Το από 23.09.2021 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω έγκριση παράτασης της σύμβασης, με λήξη των εργασιών στις 06.12.2021.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 25512/19.11.2021 έγγραφο του Αναδόχου κ. Αρωνίδη Κοσμά (με έδρα: Αχιλλέως 4, Τ.Κ. 14121, Νέο Ηράκλειο, τηλ: 6938813345), με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της υπηρεσίας, κατά 78 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 22.02.2022.
- Την υπ' αριθμ. 85/25.11.2021 Απόφαση της συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου θέμα 6.2 με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα του αναδόχου για παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης μέχρι τις 22.02.2022 (ΑΔΑ: 6ΧΩΘ469Β7Λ-Λ0Ζ).
- Το από 16.12.2021 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω έγκριση παράτασης της σύμβασης, με λήξη των εργασιών στις 22.02.2022.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2182/07.02.2022 έγγραφο του Αναδόχου κ. Αρωνίδη Κοσμά (με έδρα: Αχιλλέως 4, Τ.Κ. 14121, Νέο Ηράκλειο, τηλ: 6938813345), με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της υπηρεσίας, κατά 80 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 13.05.2022.
- Την υπ' αριθμ. 90/16.02.2022 Απόφαση της συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου θέμα 6.1 με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα του αναδόχου για παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης μέχρι τις 13.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΡΞΑ469Β7Λ-34Τ).
- Το από 25.02.2022 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ, χρονοδιάγραμμα εκπόνησης

της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω έγκριση παράτασης της σύμβασης, με λήξη των εργασιών στις 13.05.2022.

- Τον από 16.03.2022 ορισμό από την ΚΔΤΥ, του Μάρκου Φωτιάδη, Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε., ως Επιβλέποντα Μηχανικού της σύμβασης με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΡΡΑΔΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ»,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 9300/20.04.2022 έγγραφο του Αναδόχου κ. Αρωνίδη Κοσμά (με έδρα: Αχιλλέως 4, Τ.Κ. 14121, Νέο Ηράκλειο, τηλ: 6938813345), με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της υπηρεσίας, κατά 72 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 24.07.2022.
- Την υπ' αριθμ. 96/09.05.2022 Απόφαση της συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου θέμα 6.1 με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα του αναδόχου για παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης μέχρι τις 24.07.2022 (ΑΔΑ: ΨΖΩ1469Β7Λ-0Λ8).
- Το από 06.06.2022 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ, χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω έγκριση παράτασης της σύμβασης, με λήξη των εργασιών στις 24.07.2022.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 16216/13.07.2022 (Ορθή επανάληψη) έγγραφο του Αναδόχου κ. Αρωνίδη Κοσμά (με έδρα: Αχιλλέως 4, Τ.Κ. 14121, Νέο Ηράκλειο, τηλ: 6938813345), με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της υπηρεσίας, κατά 79 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 11.10.2022.
- Την υπ' αριθμ. 39/27.07.2022 Απόφαση της συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου θέμα 5.2 με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα του αναδόχου για παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης μέχρι τις 11.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΗΜΨ469Β7Λ-ΝΙ6)
- Το από 04.08.2022 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ, χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω έγκριση παράτασης της σύμβασης, με λήξη των εργασιών στις 11.10.2022
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 22982/26.09.2022 έγγραφο του Αναδόχου κ. Αρωνίδη Κοσμά (με έδρα: Αχιλλέως 4, Τ.Κ. 14121, Νέο Ηράκλειο, τηλ: 6938813345), με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της υπηρεσίας, κατά 80 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 30.12.2022
- Την υπ' αριθμ. 45/04/10/2022 Απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου θέμα 6.2 με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα του αναδόχου για παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης μέχρι τις 30.12.2022 (ΑΔΑ: 6Ν5Π469Β7Λ-89Β)
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 35081/14.12.2022 έγγραφο του Αναδόχου κ. Αρωνίδη Κοσμά (με έδρα: Αχιλλέως 4, Τ.Κ. 14121, Νέο Ηράκλειο, τηλ: 6938813345), με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της υπηρεσίας, κατά 79 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 19.03.2023
- Την υπ' αριθμ. 53/19-12-2022 Απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου θέμα 6.2 με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα του αναδόχου για παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης μέχρι τις 19.03.2023 (ΑΔΑ: ΨΩΤ5469Β7Λ-ΟΞΘ)
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4995/06.03.2023 έγγραφο του Αναδόχου κ. Αρωνίδη Κοσμά (με έδρα: Αχιλλέως 4, Τ.Κ. 14121, Νέο Ηράκλειο, τηλ: 6938813345), με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της υπηρεσίας, κατά 79 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 06.06.2023
- Την υπ' αριθμ. 58/10-03-2023 Απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου θέμα 6.1 με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα του αναδόχου για παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης μέχρι τις 06.06.2023 (ΑΔΑ: 6ΗΓΥ469Β7Λ-ΝΔΞ)
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 13683/19.05.2023 έγγραφο του Αναδόχου κ. Αρωνίδη Κοσμά (με έδρα: Αχιλλέως 4, Τ.Κ. 14121, Νέο Ηράκλειο, τηλ: 6938813345), με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της υπηρεσίας, κατά 77 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 22.08.2023

- Την υπ' αριθμ. 68/25-05-2023 Απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου θέμα 6.2 με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα του αναδόχου για παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης μέχρι τις 22.08.2023 (ΑΔΑ: 6ΣΖ7469Β7Λ-ΘΟ1)
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 27527/08.08.2023 έγγραφο του Αναδόχου κ. Αρωνίδη Κοσμά (με έδρα: Αχιλλέως 4, Τ.Κ. 14121, Νέο Ηράκλειο, τηλ: 6938813345), με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της υπηρεσίας, κατά 80 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 10.11.2023
- Την υπ' αριθμ. 27610/09-08-2023 Απόφαση του Πρύτανη με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα του αναδόχου για παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης μέχρι τις 22.08.2023 (ΑΔΑ: 6ΛΓ2469Β7Λ-ΝΟΘ)
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 37718/25.10.2023 έγγραφο του Αναδόχου κ. Αρωνίδη Κοσμά (με έδρα: Αχιλλέως 4, Τ.Κ. 14121, Νέο Ηράκλειο, τηλ: 6938813345), με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της υπηρεσίας, κατά 78 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 27.01.2024
- Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση του κτιριολογικού προγράμματος από τον ανάδοχο προβλεπόταν να γίνει στη 01-10-2023 και να ακολουθήσει η υποβολή του προς έγκριση στο ΥΠΑΙΘ πριν τις 6/10/2023
- Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ 3208/Α2/21-3-2023 το κτιριολογικό πρόγραμμα πρέπει κατά την υποβολή του να συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, από Αιτιολογική Τεχνική Έκθεση
- Το γεγονός ότι, τα τελευταία στοιχεία για την Αιτιολογική Τεχνική Έκθεση δόθηκαν από το Πανεπιστήμιο προς τον ανάδοχο στις 16/10/2023 και συνεπώς αιτιολογείται η παράταση του χρονοδιαγράμματος κατά 20 ημερολογιακές ημέρες, η οποία αφορά σε ισόχρονη παράταση κατά 16 ημέρες και επιπλέον παράταση 4 ημερών για την ενσωμάτωση των στοιχείων στην Αιτιολογική Τεχνική Έκθεση
- Το γεγονός ότι έως σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής προς έγκριση του κτιριολογικού προγράμματος από το ΥΠΑΙΘ.
- Το γεγονός ότι η καθυστέρηση εξέλιξης των εργασιών της σύμβασης σε σχέση με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν αφορά υπέρβαση του καθαρού μελετητικού χρόνου και δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου

Προτείνει στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Να εισηγηθεί στο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου :

Την έγκριση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Αρωνίδης Κοσμάς», (Έδρα: Αχιλλέως 4, Τ.Κ. 14121, Νέο Ηράκλειο, Τηλ: 6938813345), κατά 20 ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, ήτοι **μέχρι τις 30.11.2023**, για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΡΡΑΔΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΧΙΟ»

Ο Συντάξας

Μάρκος Φωτιάδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ο Ελέγξας

Γεώργιος Μάτσος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
Αν. Προϊστάμενος ΚΔΤΥ