



Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (ΚΔΤΥ) του Παν. Αιγαίου

Προς: Πρύτανη Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΘΕΜΑ για Συμβούλιο Διοίκησης Ιδρύματος

Τίτλος : Εισήγηση για παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» (Έδρα: Πευκοχώρι Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63085 , Τηλ: 6944594031), για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ»».

Η Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (ΚΔΤΥ), έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ 147/08-08-2016, τ.Α´) και ειδικότερα το άρθρο 184
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 18959/19.06.2023 διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Φ.Ε.Κ. 595/23.06.2023, τ. Υ.Ο.Δ.Δ) (ΑΔΑ:6ΥΠ8469Β7Λ-ΕΩ8),
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 25105/26.07.2023 διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και ορισμού τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 742/27.07.2023 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) (ΑΔΑ: 64Ν2469Β7Λ-ΖΘΧ),
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 26859/02.08.2023 διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν εκλογής Πρύτανη (ΑΔΑ:6Λ6Σ469Β7Λ-ΜΓΜ),
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 27407/04.08.2023 απόφαση Πρύτανη Καθορισμού του τομέα ευθύνης κάθε Αντιπρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων (ΦΕΚ 5064/11.08.2023 τ. Β´) (ΑΔΑ: ΨΔΨΟ469Β7Λ-ΞΚ0),
- Την υπ' αριθμ. 53/09.11.2020 απόφαση της συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 6.3 «Έγκριση α) σκοπιμότητας της δαπάνης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (σύμφωνα με τα άρθρα 2, παρ. 1(9(α)) και 3(6(β)) και 52 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, για τη συγκρότηση του φακέλου του Σύνθετου Ανοιχτού Διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο: «Ανάπλαση κτιριακού συγκροτήματος πρώην ΠΙΚΠΑ και όμορου ακινήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο», β) πραγματοποίησης της εν λόγω δαπάνης με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/16, και γ) των τευχών δημοπράτησης του εν λόγω διαγωνισμού», (ΑΔΑ:Ω8ΟΚ469Β7Λ-ΟΦ6, ΑΔΑΜ: 20REQ007630612 2020-11-11)
- Τη Διακήρυξη του σχετικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, (ΑΔΑΜ: 20PROC007874131 2020-12-17) και τους όρους αυτής
- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 62/18.02.2021 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 6.2 Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπλαση κτιριακού συγκροτήματος πρώην ΠΙΚΠΑ και όμορου ακινήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο»

- Την υπ' αριθμ. 66/02.04.2021, ΘΕΜΑ 6.2 Ανάδειξη τελικού αναδόχου/κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπλαση κτιριακού συγκροτήματος πρώην ΠΙΚΠΑ και όμορου ακινήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008476461/2021-04-16, ΑΔΑ:ΨΟΚΣ469Β7Λ-ΠΣΗ)
- Την από 17 Μαΐου 2021, υπογεγραμμένη Σύμβαση Ανάθεσης για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπλαση κτιριακού συγκροτήματος πρώην ΠΙΚΠΑ και όμορου ακινήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο», συνολικού ποσού 22.807,37 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%), μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Αναδόχου Κα Βρατσικίδου Μαγδαληνή (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008609661 2021-05-17, ΑΔΑ:ΩΣΡΘ469Β7Λ-ΜΥΡ)
- Το από 04.06.2021 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω σύμβαση, με λήξη των εργασιών στις 17.09.2021
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 17214/02.09.2021 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 80 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 06.12.2021
- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 78/10.09.2021 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, με θέμα 6.1 αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπλαση κτιριακού συγκροτήματος πρώην ΠΙΚΠΑ και όμορου ακινήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 80 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 06.12.2021
- Το από 30.09.2021 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω παράταση, με λήξη των εργασιών στις 06.12.2021
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 25510/19.11.2021 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 78 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 22.02.2022
- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 85/25.11.2021 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, με θέμα 6.1: Αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπλαση κτιριακού συγκροτήματος πρώην ΠΙΚΠΑ και όμορου ακινήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 78 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 22.02.2022
- Το από 20.12.2021 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω σύμβαση, με λήξη των εργασιών στις 22.02.2022
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2211/07.02.2022 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 80 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 13.05.2022

- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 90/16.02.2022 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, με θέμα 6.2: Αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπλαση κτιριακού συγκροτήματος πρώην ΠΙΚΠΑ και όμορου ακινήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 80 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 13.05.2022
- Τον από 16.03.2022 ορισμό από την ΚΔΤΥ, της κας Σταματίας Δρακωνάκη, Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, ως Επιβλέπουσας για την υπηρεσία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπλαση κτιριακού συγκροτήματος πρώην ΠΙΚΠΑ και όμορου ακινήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο»
- Το από 20.04.2022 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω παράταση, με λήξη των εργασιών στις 13.05.2022
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 9299/20.04.2022 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 72 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 24.07.2022
- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 96/09.05.2022 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, με θέμα 6.2: Αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπλαση κτιριακού συγκροτήματος πρώην ΠΙΚΠΑ και όμορου ακινήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 72 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 24.07.2022
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 16172/08.07.2022 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 79 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 11.10.2022
- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 39/27.07.2022 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, με θέμα 5.1: Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» (Εδρα: Πευκοχώρι Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63085, Τηλ: 6944594031), για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ»» με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 79 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 11.10.2022
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 22952/26.09.2022 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 80 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 30.12.2022
- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 45/04.10.2022 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, με θέμα 6.1: «Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» (Εδρα: Πευκοχώρι Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63085 , Τηλ: 6944594031), για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ»» με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 80 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 30.12.2022

- Το από 08.11.2022 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω παράταση
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 35185/14.12.2022 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 79 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 19.03.2023
- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 53/19.12.2022 Έκτακτης Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, με θέμα 6.1: «Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» (Έδρα: Πευκοχώρι Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63085 , Τηλ: 6944594031), για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ»» με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 79 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 19.03.2023
- Το από 07.02.2023 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω παράταση
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4899/04.03.2023 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 79 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 04.06.2023
- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 58/10.03.2023 Έκτακτης Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, με θέμα 6.5: «Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» (Έδρα: Πευκοχώρι Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63085 , Τηλ: 6944594031), για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ»» με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 79 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 06.06.2023
- Το από 07.04.2023 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω παράταση
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 13724/19.05.2023 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 77 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 22.08.2023
- Το γεγονός ότι από το εγκεκριμένο και θεωρημένο από την Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χρονοδιάγραμμα της ως άνω παράτασης, η συγκέντρωση στοιχείων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η προσκόμισή τους προς τον ανάδοχο αναμένετο να ολοκληρωθεί στις 03.03.2023
- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 68/25.05.2023 Έκτακτης Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, με θέμα 6.3: «Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» (Έδρα: Πευκοχώρι Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63085 , Τηλ: 6944594031), για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ»» με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 77 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 22.08.2023
- Το από 14.06.2023 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω παράταση
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 27471/07.08.2023 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 80 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 10.11.2023

- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 3/14.09.2023 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θέμα 7.2: «Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσεικίδου Μαγδαληνή» (Έδρα: Πευκοχώρι Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63085 , Τηλ: 6944594031), για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ»» με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 80 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 10.11.2023
- Το από 17.10.2023 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω παράταση
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 37697/25.10.2023 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 78 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 27.01.2024
- Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν διασαφηνισθεί τα ζητήματα της αυθαίρετης δόμησης και των ορίων του οικοπέδου
- Το γεγονός ότι δεν έχει προσδιοριστεί από την ΕΤΑΔ και την κτηματολογική υπηρεσία η γενική κατεύθυνση για τη ενδεδειγμένη αντιμετώπιση του ζητήματος της ανακολουθίας των ορίων του οικοπέδου με την υφιστάμενη κατάσταση
- Το γεγονός ότι από το εγκεκριμένο και θεωρημένο από την Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χρονοδιάγραμμα της ως άνω παράτασης, η συγκέντρωση στοιχείων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η προσκόμισή τους προς τον ανάδοχο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 07.08.2023
- Το γεγονός ότι τα παραπάνω αποτελούν απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου ο Ανάδοχος να προχωρήσει στη σύνταξη του κτιριολογικού προγράμματος
- Το γεγονός ότι η καθυστέρηση εξέλιξης των εργασιών της μελέτης σε σχέση με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν αφορά υπέρβαση του καθαρού μελετητικού χρόνου και δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου

Προτείνει στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Να εισηγηθεί στο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου :

Την έγκριση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία Βρατσεικίδου Μαγδαληνή» (Έδρα: Πευκοχώρι Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63085, Τηλ: 6944594031), κατά 78 ημέρες ήτοι **μέχρι τις 27.01.2024** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ»».

Η Συντάξασα

Ο Ελέγξας

Σταματία Δρακωνάκη
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
ΠΕ Μηχανικών

Γεώργιος Μάτσος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
Αν Προϊστάμενος Κ.Δ.Τ.Υ.