

Θέμα 8ο: Τεχνικά

- 8.1 Έγκριση παράτασης (οίκοθεν) της προθεσμίας περαίωσης του έργου «χωρίς αναθεώρηση» τιμών, εντός της οριακής προθεσμίας, με την επιβολή ποινικών ρητρών για παραβίαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)», σύμφωνα με το άρθρο 147 και 148 του Ν.4412/2016

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη :

- ο Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.03.1984, τ. Α') «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
- ο Την υπ' αριθμ. πρωτ. 18959/19.06.2023 Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Φ.Ε.Κ. 595/23.06.2023, τ. Υ.Ο.Δ.Δ) (ΑΔΑ:6ΥΠ8469Β7Λ-ΕΩ8),
- ο Την υπ' αριθμ. πρωτ. 25105/26.07.2023 Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Πρύτανη και ορισμού τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 742/27-07-2023, τ. ΥΟΔΔ) (ΑΔΑ: 64Ν2469Β7Λ-ΖΘΧ),
- ο Την υπ' αριθμ. πρωτ. 26859/02.08.2023 Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν εκλογής Πρύτανη (ΑΔΑ:6Λ6Σ469Β7Λ-ΜΓΜ), όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 31573/25.09.2023 Πράξη Πρύτανη ως προς τον ορισμό Γραμματέα αυτού (ΑΔΑ : 9Ο8Τ469Β7Λ-ΩΨ3),
- ο Την υπ' αριθμ. πρωτ. 27407/04.08.2023 Απόφαση Πρύτανη Καθορισμού του τομέα ευθύνης κάθε Αντιπρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων (ΦΕΚ 5064/11.08.2023, τ. Β') (ΑΔΑ: ΨΔΨΟ469Β7Λ-ΕΚ0), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 28632/01.09.2023 Απόφαση Πρύτανη ως προς τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 5348/07.09.2023, τ. Β') (ΑΔΑ: 6ΤΝΒ469Β7Λ-7Τ4) και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 39780/06.11.2023 Απόφαση Πρύτανη ως προς τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Αντιπρύτανη Διεθνοποίησης, Εξωστρέφειας και Φοιτητικής Μέριμνας (ΦΕΚ 6495/15.11.2023, τ. Β') (ΑΔΑ:6ΔΒ9469Β7Λ-ΒΦΠ),
- ο Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α'), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την απόφαση της υπ' αριθμ. 26/05.12.2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 4.9 «Ρύθμιση, έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατ' άρθρο 223 του ν. 4957/2022, ειδικότερα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης, των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάθε είδους συλλογικών οργάνων και επιτροπών που συγκροτούνται και λειτουργούν για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 6656/23.12.2022 τ. Β', ΑΔΑ: ΩΑΦΕ469Β7Λ-Ι6Β), και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/09.03.1999, τ. Α'),
- ο Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν. 4957/2022, όπως ισχύουν,
- ο Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 9025/12.03.2024 εγγράφου του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

- ο Την υπ' αριθμ. 31/27-01-2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, που αφορά στην ανάδειξη της εταιρείας «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ» ως τελικού αναδόχου/κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Κτηρίου Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (Μυτιλήνη)» (ΑΔΑΜ: 19PROC005008484/27.05.2019)" με μέση έκπτωση σαράντα ένα και ενενήντα πέντε επί τοις εκατό (41,95 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης του έργου, (ΑΔΑΜ: 20AWRD006795034 2020-06-01 & ΑΔΑ: 66ΛΞ469Β7Λ-Χ6Ε),
- ο Την από 22-06-2020 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της ως άνω αναδόχου εταιρείας, με συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου τις Εννιακόσιες Είκοσι (920) μέρες, ήτοι στις 29-12-2022,
- ο Το από 27-07-2020 Χρονοδιάγραμμα του έργου, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 14592/27-07-20 σχετική απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΚΔΤΥ),
- ο Την υπ' αριθμ. 68/26-4-2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 6.6, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης «με αναθεώρηση» της 1ης Αποκλειστικής Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες και αλλαγή των ημερομηνιών της 4ης και 5ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, με αναθεώρηση» στα πλαίσια του υποέργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, και χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, ως εξής:
 - ✓ 1η Αποκλειστική προθεσμία: Παράταση έως 18/05/2021, ήτοι παράταση κατά 45 ημέρες.
 - ✓ Αλλαγή ημερομηνίας της 4ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας από τις 17/06/2021 στις 02/02/2022.
 - ✓ Αλλαγή ημερομηνίας της 5ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας από τις 03/01/2022 στις 09/02/2022, σύμφωνα με το σκεπτικό της σχετικής εισήγησης
- ο Το από 12/05/2021 εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα (1η Αναθεώρηση) του έργου με το οποίο η προθεσμία για την ολοκλήρωση της 3ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας - 1ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου ήταν η 18η / 5ου /2021,
- ο Την υπ' αριθμ 76/30-07-2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 6.2, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της 1ης Αποκλειστικής Προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά σαράντα τρεις (43) ημέρες συνολικά, ήτοι έως τις 30-06-2021 εκ των οποίων:
 - ✓ Τέσσερις (4) ημέρες «με αναθεώρηση», καθώς η καθυστέρηση προκύπτει από την αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.
 - ✓ Τριάντα εννέα (39) ημέρες «χωρίς αναθεώρηση» τιμών και με την επιβολή ποινικών ρητρών λόγω παραβίασης των προθεσμιών τις 1ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου, με αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, όπως ρητά προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 8(β) του άρθρου 147 και του άρθρου 148 του ν.4412/2016 καθώς και στα συμβατικά τεύχη του έργου (τεύχος ΕΣΥ, Άρθρο Α-2, παρ. 2.4), σύμφωνα και με το σκεπτικό της σχετικής εισήγησης.
- ο Το από 25-10-2021 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (2η Αναθεώρηση), με το οποίο η προθεσμία για την ολοκλήρωση της 3ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας - 1ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του έργου ήταν η 30-06-2021, ενώ για την ολοκλήρωση της 4ης και 5ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας ήταν η 02-02-2022 και η 09-02-2022 αντίστοιχα,
- ο Την υπ' αριθμ. 91/02-03-2022 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 6.2, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της 5ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας «με αναθεώρηση» εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

- ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» κατά 56 ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου,
- ο Το από 31-03-2022 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (3η Αναθεώρηση) με το οποίο η προθεσμία για την ολοκλήρωση 5ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας ήταν η 06-04-2022,
 - ο Την υπ' αριθμ. 34/15-04-2022 απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 5.1, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 2ης παράτασης της 5ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας «με αναθεώρηση» εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» κατά 19 ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου,
 - ο Το από 05-05-2022 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (4η Αναθεώρηση) με το οποίο η προθεσμία για την ολοκλήρωση 5ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας ήταν η 25-04-2022,
 - ο Το υπ' αριθμ. πρωτ. 18164/29-7-2022 εισερχόμενο έγγραφο με το οποίο ο Ανάδοχος δήλωσε σε εφαρμογή του άρθρου 153 του Ν.4938/2022 την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά τρεις (3) μήνες,
 - ο Το από 04-08-2022 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (5η Αναθεώρηση) με το οποίο η ολοκλήρωση της 6ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας – 1ης Αποκλειστικής Ενδεικτικής Προθεσμίας ήταν η 30-11-2022, ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών ήταν η 29-3-2023,
 - ο Το υπ' αριθμ. πρωτ. 28792/31-10-2022 εισερχόμενο έγγραφο με το οποίο ο Ανάδοχος δήλωσε σε εφαρμογή του άρθρου 153 του Ν.4938/2022 την νέα επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά τρεις (3) μήνες επιπλέον της προηγούμενης επιμήκυνσης,
 - ο Το από 10-11-2022 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (6η Αναθεώρηση) με το οποίο η ολοκλήρωση της 6ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας – 1ης Αποκλειστικής Ενδεικτικής Προθεσμίας ήταν η 28-02-2023, ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών ήταν η 29-6-2023,
 - ο Την υπ' αριθμ. 57/28-02-2023 απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 6.2, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της 6ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας - 2ης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας «με αναθεώρηση» εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» κατά 62 ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου,
 - ο Το από 21-03-2023 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (7η Αναθεώρηση) με οποίο η ολοκλήρωση της 6ης Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας – 2ης Αποκλειστικής Ενδεικτικής Προθεσμίας ήταν η 01-05-2023 και ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών ήταν η 29-6-2023,
 - ο Την υπ' αριθμ. 22643/17-07-2023 απόφαση Πρύτανη, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας «με αναθεώρηση» εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» κατά 71 ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016,
 - ο Το από 21-03-2023 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (8η Αναθεώρηση) με οποίο η ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών ήταν η 08-09-2023.
 - ο Την υπ' αριθμ. 4/03-10-2023 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, θέμα 7.1, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» κατά 40 ημέρες «με αναθεώρηση» σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016,
 - ο Το από 11/10/2023 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (9η Αναθεώρηση) με το οποίο η ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών ήταν η 18/10/2023,

- ο Την υπ' αριθμ. 5/01-11-2023 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, θέμα 8.4, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» κατά 42 ημέρες «με αναθεώρηση» σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016,
- ο Το από 14/11/2023 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (10η Αναθεώρηση) με το οποίο η ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών ήταν η 29/11/2023,
- ο Την υπ' αριθμ. 09/17-01-2024 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, θέμα 8.1, με την οποία εγκρίθηκε:
 - α) η χορήγηση παράτασης (οίκοθεν) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 29 Φεβρουαρίου 2024 (92 ημέρες), εντός της οριακής προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016).
 - β) η χορήγηση παράτασης «χωρίς αναθεώρηση» τιμών και με την επιβολή ποινικών ρητρών λόγω παραβίασης της Συνολικής Προθεσμίας, όπως ρητά προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 8(β) του άρθρου 147 και του άρθρου 148 του ν.4412/2016 καθώς και στα συμβατικά τεύχη του έργου (τεύχος ΕΣΥ, Άρθρο Α-2, παρ. 2.4),
- ο Το από 05/02/2024 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα (11η Αναθεώρηση) με το οποίο η ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών ήταν η 29/02/2024,
- ο Το ημερολόγιο του έργου,
- ο Τις καταγραφές των επιβλεπόντων μηχανικών στο ημερολόγιο του έργου σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης των συνεργείων και την επιτάχυνση του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών του έργου,
- ο Το γεγονός ότι η προθεσμία για την περαίωση των εργασιών του έργου σύμφωνα με το από 05/02/2024 εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου είναι οι 29-02-2024,
- ο Την από 29-02-2024 Έκθεση Επιβλεπόντων, που αφορά την πορεία του έργου,
- ο Το γεγονός ότι η συνολική αξία των πιστοποιημένων έως τώρα εργασιών, ανέρχεται σε ποσοστό 86,41% (σύμφωνα με την από 18-12-23 θεωρημένη 22η Εντολή πληρωμής),
- ο Το γεγονός ότι το έργο συνεχίζει να εκτελείται, αν και με αργό ρυθμό,
- ο Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 : «Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία)»,
- ο Το γεγονός ότι κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου και προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες συμβατικές εργασίες, η χορήγηση νέας παράτασης (οίκοθεν) της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, εντός της οριακής προθεσμίας,
- ο Το γεγονός ότι στο υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 379 έγγραφο της (ΑΠ_εισερχ. 9020/ 12-03-2024), η ΕΥΔ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» Α/Α 1 της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» με κωδικό ΟΠΣ "5053859", (όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου) δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση,

καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα

αποφασίζει

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΡΙΘΜ. 13/27.03.2024

και εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης (οίκοθεν) της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30 Απριλίου 2024 (61 ημέρες), εντός της οριακής προθεσμίας όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016), «χωρίς αναθεώρηση» τιμών και με την επιβολή ποινικών ρητρών λόγω παραβίασης της Συνολικής Προθεσμίας, όπως ρητά προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 8(β) του άρθρου 147 και του άρθρου 148 του ν.4412/2016 καθώς και στα συμβατικά τεύχη του έργου (τεύχος ΕΣΥ, Άρθρο Α-2, παρ. 2.4).

Η παρούσα απόφαση αναρτάται στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια», σύμφωνα με το Ν.4727/2020.

Τέλος, η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τις περαιτέρω ενέργειες.

Πρύτανης

**Η αρμόδια υπάλληλος για την τήρηση
των πρακτικών**

*

*

Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου

Κωνσταντίνα Μαλαματίνα

** Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας.*